

电气第二种工作票

仿真测试数据（项目组构造资料，禁止用于现场作业）

NO. 编号：WP-001

1. 工作负责人：赵明（虚拟） 工作监护人（工作协调人）：周安（虚拟） 班组：项目仿真作业一班 附页：0 张
2. 工作班成员：孙宇（虚拟）、韩宁（虚拟） 共 2 人
3. 工作地点及主要设备名称：SIM-A 站主变作业区 1 号主变压器端子箱
4. 工作内容：1 号主变压器端子箱外观及温湿度传感器状态核查
5. 计划工作时间：自 2026 年 8 月 18 日 09 时 00 分 至 2026 年 8 月 18 日 10 时 00 分
6. 工作条件（停电或不停电，或邻近及保留带电设备名称）：不停电；1 号主变压器本体及高压侧引线保持带电
7. 配合工作：无。

配合工作项目	配合班组	配合工作 负责人	参加配合作业 人员	配合作业 许可开始时间	配合作业 实际结束时间
				月 日时分	月 日时分
				月 日时分	月 日时分

8. 安全措施及注意事项：

以下由工作负责人（或工作票签发人）填写：	以下由工作许可人填写：
1、作业前核对 SIM-A 站主变作业区及 1 号主变压器端子箱名称。	1、（ ）核对作业地点及设备名称无误。
2、在作业区域设置围栏和“止步，高压危险”标示牌。	2、（ ）围栏及标示牌已设置。（编号：SIM-SP-01）
3、工作人员与带电部位保持规定安全距离，不得跨越围栏。	3、（ ）已交代带电部位及安全距离。
4、作业人员应正确佩戴安全帽、穿反光背心，使用绝缘工具。	4、（ ）劳动防护用品及绝缘工具检查合格。
以下空白	以下空白
工作票签发人：模拟签名-林峰 2026 年 8 月 17 日 16 时 00 分 点检签发人：模拟签名-许静 2026 年 8 月 17 日 16 时 10 分 工作票接收人：模拟签名-陈凯 2026 年 8 月 18 日 08 时 40 分	

9. 许可开工时间：2026 年 8 月 18 日 09 时 00 分 工作许可人：陈凯（虚拟） 工作负责人：赵明（虚拟）

10. 检修设备试运：本次作业不涉及设备试运。

检修设备试运前，工作票交回，所列安全措施已撤除，可以试运。			检修设备试运后，工作票所列安全措施已全部执行，可以重新工作。		
允许试运时间	工作许可人	工作负责人	允许恢复工作时间	工作许可人	工作负责人
月 日时分			月 日时分		
月 日时分			月 日时分		

未试运原因：仅进行外观检查及状态核查，无需试运。

11. 工作负责人变更：无。